

224_fwdrk19iff

feuerwehr/drk iffezheim

bernd zimmermann_architekten bda

rheinlandstrasse 10
71636 ludwigsburg

fon 071411920344
fax 071411905762

kostenverfolgung, teil 1 architektingewerke

beträge in euro brutto (mit 19% mehrwertsteuer)

13 12 21

gewerk	kostenberechnung vom 30.03.21	angebot a	differenz a-kb		vergabe v*	prognose p	differenz p-kb	abrechnung ab	differenz ab-v	differenz ab-kb
rohbau ^{1),2)}	2.221.557,10	2.841.122,69	619.565,59			2.841.122,69	619.565,59			
vergabe	2.221.557,10		619.565,59	27,89%						
dachabdichtung*	288.965,00	383.290,22	94.325,22	32,64%		383.290,22	94.325,22			
tore*	223.900,00	198.837,10	-25.062,90	-11,19%		198.837,10	-25.062,90			
fenster/sonnenschutz	401.282,00	384.096,30	-17.185,70	-4,28%		384.096,30	-17.185,70			
trockenbau	75.430,00	93.038,11	17.608,11	23,34%		93.038,11	17.608,11			
holztüren*	68.803,00	73.433,71	4.630,71	6,73%		73.433,71	4.630,71			
metalltüren*	143.530,00	153.110,52	9.580,52	6,67%		153.110,52	9.580,52			
mobile trennwände	14.625,00	15.127,28	502,28	3,43%		15.127,28	502,28			
aussenanlagen	378.837,10	389.885,32	11.048,22	2,92%		389.885,32	11.048,22			
vergabe	1.595.372,10		95.446,46	5,98%						
restgewerke	423.049,60					423.049,60	0,00			
estrich/bodenbeschichtung										
metallbau										
holzdielenboden										
fliesen										
wand-/deckenverkleidungen										
maler										
wc-trennwände										
schreiner										
baureinigung										
summe 1 archigewerke	4.239.978,80	4.531.941,25	715.012,05	16,86%		4.954.990,85	715.012,05	0,00	0,00	0,00
							16,86%			

*ohne wartung

¹⁾ im rohbau enthaltene leistungen aus kb igp kgr 400 sanitär 96.949,30 entwässerung/grundleitungen, abzüglich 22.000,- für treppe metallbau

²⁾ im rohbau enthaltene leistungen aus kb igp kgr 200 erschliessung 4.760,- abwasser

kostenverfolgung, teil 2 fremdgewerke

beträge in euro brutto (mit 19% mehrwertsteuer)

13 12 21

gewerk	kostenberechnung vom 30.03.21 kb	angebot a	differenz a-kb		vergabe v*	prognose p	differenz p-kb	abrechnung ab	differenz ab-v	differenz ab-kb
sanitär ¹⁾	255.430,52	271.707,01	16.276,49	6,37%	271.707,01	271.707,01	16.276,49			
heizung	229.941,32	268.112,28	38.170,96	16,60%	268.112,28	268.112,28	38.170,96			
lüftung	267.539,37	285.034,64	17.495,27	6,54%	285.034,64	285.034,64	17.495,27			
elektro*	587.375,09	715.622,88	128.247,79	21,83%		715.622,88	128.247,79			
blitzschutz	18.234,37	19.376,17	1.141,80	6,26%	19.376,17	19.376,17	1.141,80			
aufzug	86.870,00	76.778,80	-10.091,20	-11,62%	76.778,80	76.778,80	-10.091,20			
summe hlse	1.445.390,67	1.636.631,78	191.241,11	13,23%	921.008,90	1.636.631,78	191.241,11 13,23%			
kgr 200 erschliessung ²⁾	114.670,19					114.670,19	0,00			
kgr 600 ausstattung	311.967,00					311.967,00	0,00			
vorl.summe 2 fremdg.	1.872.027,86	1.636.631,78	191.241,11		921.008,90	2.063.268,97	191.241,11	0,00	0,00	0,00
summe archi+fremd	6.112.006,66	6.168.573,03	906.253,16		921.008,90	7.018.259,82	906.253,16	0,00	0,00	0,00
kgr 700 baunebenkosten ³⁾	1.333.063,00					1.333.063,00	0,00			
reserve	nicht beinhaltet					nicht beinhaltet				
gesamt brutto	7.445.069,66	6.168.573,03	906.253,16	12,17%	921.008,90	8.351.322,82	906.253,16 12,17%	0,00	0,00	0,00