

224_fwdrk19iff

feuerwehr/drk iffezheim

bernd zimmermann_architekten bda

rheinlandstrasse 10
71636 ludwigsburg

fon 071411920344
fax 071411905762

kostenverfolgung, teil 1 architektingewerke

beträge in euro brutto (mit 19% mehrwertsteuer)

08 04 22

gewerk	kostenberechnung		lv bepreist lvbp	differenz lvbp-kb	angebot a	differenz a-kb	vergabe v*	prognose p	differenz p-kb	abrechnung ab	differenz ab-v	differenz ab-kb
	vom 30 03 21	kb										
rohbau^{1),2),5)}	2.221.557,10		2.230.028,37	8.471,27	2.841.122,69	619.565,59	2.841.122,69	2.865.755,69	644.198,59			
dachabdichtung*	288.965,00		337.360,34	48.395,34	383.290,22	94.325,22	383.290,22	383.290,22	94.325,22			
tore*	223.900,00		240.510,00	16.610,00	198.837,10	-25.062,90	198.837,10	198.837,10	-25.062,90			
fenster/sonnenschutz	401.282,00		485.550,94	84.268,94	384.096,30	-17.185,70	384.096,30	384.096,30	-17.185,70			
trockenbau	75.430,00		79.537,22	4.107,22	93.083,11	17.653,11	93.083,11	93.038,11	17.608,11			
holztüren*	68.803,00		80.272,64	11.469,64	73.433,71	4.630,71	73.433,71	73.433,71	4.630,71			
metalltüren*	143.530,00		89.014,38	-54.515,62	153.110,52	9.580,52	153.110,52	153.110,52	9.580,52			
mobile trennwände	14.625,00		15.684,20	1.059,20	15.127,28	502,28	15.127,52	15.127,28	502,28			
aussenanlagen	378.837,10		366.351,44	-12.485,66	389.885,32	11.048,22	389.885,32	389.885,32	11.048,22			
holzdielenboden	45.846,00		50.331,17	4.485,17	63.517,70	17.671,70	63.517,70	63.517,70	17.671,70			
wc-trennwände	15.105,00		15.202,25	97,25	11.976,16	-3.128,84	11.976,16	11.976,16	-3.128,84			
fliesen	29.706,00		53.727,91	24.021,91	49.067,03	19.361,03	49.067,03	49.067,03	19.361,03			
wand-/deckenverkleidungen	82.406,00		91.279,93	8.873,93	165.906,94	83.500,94	165.906,94	165.906,94	83.500,94			
estrich/bodenbeschichtung	126.017,10		136.198,48	10.181,38				126.017,10	0,00			
restgewerke		123.969,50						123.969,50	0,00			
maler									0,00			
schreiner									0,00			
baureinigung									0,00			
metallbau									0,00			
summe 1 archigewerke	4.239.978,80		4.271.049,27	155.039,97	4.822.454,08	832.461,88		5.097.028,68	857.049,88	0,00	0,00	0,00
						19,63%			20,21%			

*ohne wartung

1) im rohbau enthaltene leistungen aus kb igp kgr 400 sanitär 96.949,30 entwässerung/grundleitungen, abzüglich 22.000,- für treppe metallbau

2) im rohbau enthaltene leistungen aus kb igp kgr 200 erschliessung 4.760,- abwasser

5) prognose mehrkosten fundamente erdbebensicherheit forderung prüfstatik, angabe h+r

kostenverfolgung, teil 2 fremdgewerke

beträge in euro brutto (mit 19% mehrwertsteuer)

08 04 22

gewerk	kostenberechnung		lv bepreist	differenz	angebot	differenz	vergabe	prognose	differenz	abrechnung	differenz	differenz
	vom 30.03.21	kb	lvbp	lvbp-kb	a	a-kb	v*	p	p-kb	ab	ab-v	ab-kb
sanitär ¹⁾	255.430,52		221.157,26	-34.273,26	271.707,01	16.276,49	271.707,01	271.707,01	16.276,49			
heizung	229.941,32		238.704,75	8.763,43	268.112,28	38.170,96	268.112,28	268.112,28	38.170,96			
lüftung	267.539,37		263.397,62	-4.141,75	285.034,64	17.495,27	285.034,64	285.034,64	17.495,27			
elektro*	587.375,09		655.657,25	68.282,16	715.622,88	128.247,79	715.622,88	715.622,88	128.247,79			
blitzschutz	18.234,37		28.902,73	10.668,36	19.376,17	1.141,80	19.376,17	19.376,17	1.141,80			
aufzug	86.870,00		86.215,50	-654,50	76.778,80	-10.091,20	76.778,80	76.778,80	-10.091,20			
summe hlse	1.445.390,67		1.494.035,11	48.644,44	1.636.631,78	191.241,11	921.008,90	1.636.631,78	191.241,11	0,00	0,00	0,00
						13,23%			13,23%			
kgr 200 erschliessung ^{2),4)}	114.670,19				105.303,20	-9.366,99	105.303,20	105.303,20	-9.366,99			
kgr 600 ausstattung	311.967,00							311.967,00	0,00			
vorl.summe 2 fremdg.	1.872.027,86		1.494.035,11	48.644,44	1.741.934,98	181.874,25	1.026.312,10	2.053.901,98	181.874,25	0,00	0,00	0,00
summe archi+fremd	6.112.006,66		5.765.084,38	203.684,41	6.564.389,06	1.014.336,13	1.026.312,10	7.150.930,66	1.038.924,13	0,00	0,00	0,00
kgr 700 baunebenkosten ³⁾	1.333.063,00						1.333.063,00	1.333.063,00	0,00			
reserve	nicht beinhaltet							nicht beinhaltet				
gesamt brutto	7.445.069,66		5.765.084,38	203.684,41	6.564.389,06	1.014.336,13	2.359.375,10	8.483.993,66	1.038.924,13	0,00	0,00	0,00
						13,62%			13,95%			

zusatzleistungen

photovoltaik noch nicht berücksichtigt

gesamt brutto	7.445.069,66		5.765.084,38	203.684,41	6.564.389,06	1.014.336,13	2.359.375,10	8.483.993,66	1.038.924,13	0,00	0,00	0,00
						13,62%			13,95%			

³⁾ kosten nicht aktualisiert⁴⁾ angaben vergabe und prognose gemeinde iffezheim 08 04 22